

## Chiapas Puente Rizo de Oro



**Inversión: 1,481.1 mdp**  
**2023-2024:** 1,222.1 mdp  
**2025:** 260.0 mdp



**Meta:** 1 Puente (405 m)  
1.7 km camino de acceso



**Avance físico:**

- Programado: 78.1%
- Real: 77.2%
- Financiero: 76%



**Inicio:** septiembre de 2023  
**Término:** 31 de octubre de 2025



**5,715** empleos generados



**300 mil** habitantes beneficiados



**60 min** de ahorro en tiempo



Optimiza la conexión entre Tuxtla Gutiérrez con Frontera Comalapa, cuyo trayecto es interrumpido por el embalse de la presa La Angostura




**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



# Programa de continuidad Puente Rizo de Oro, Chiapas



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	1 Puente (405 m) 1.7 km camino de acceso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Camino de liga 51%</li><li>• Cimentación 100%</li><li>• Subestructura 100%</li><li>• Superestructura 80%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Camino de liga 49%</li><li>• Superestructura 20%</li></ul>
Inversión (mdp)	1,481.1	1,222.1	260

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
<ul style="list-style-type: none"><li>• En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continuar con el apoyo de las autoridades federales (SEMAR, SEDENA y Estatal).</li></ul>



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**




# Chiapas: Puente Rizo de Oro



**2025**  
Año de  
**La Mujer**  
Indígena

- Cimentación**  
2 caballetes 5 pilas  
100 %
- Apoyos principales**  
2 pzs  
100 %
- Torres de montaje**  
1,367 ton  
75.45 %
- Cable vía (montaje)**  
1 pza  
0 %
- Arco de acero**  
Puesta en sitio. (2,731 ton)  
44 % 56 %
- Arco de acero**  
Montaje (2,731 ton)  
0.07 % 99.93 %

Avance Faltante



Rendimiento  
real

Rendimiento  
teórico

20 ton/jor

14 ton/jor

14 ton/jor

23 ton/jor



# Chiapas: Puente Rizo de Oro



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



## Tablero y péndolas

946 ton

30.5%

## Losas (20 cm)

4,800 m2

27%

## Guarniciones

800 m

8%

## Parapeto

800 m

0%

## Carpeta asfáltica (4 cm)

4,800 m2

0%

## Señalamiento


400 m

0%

Avance

Faltante

3 mar 2025



Rendimiento real

Rendimiento teórico

9 ton/jor

327 m2/sem

9 m/jor

12 m/jor

18 m/jor



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

# Chiapas: Puente Rizo de Oro



**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## CAMINO DE LIGA (m3)

**Rendimiento real** **Rendimiento teórico**


**Cortes**  
115,400 m<sup>3</sup>  
76 %

**Terracerías**  
72,614 m<sup>3</sup>  
61.5%

**Base hidráulica (20 cm)**  
4,537 m<sup>3</sup>  
33 %

**Carpeta asfáltica (7 cm)**  
1.7 km  
0%

Avance Faltante



681 m3/jor  
581

275 m3/jor  
465 m3/jor  
450


28 m3/jor

0.24 km/jor



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena


**Total de maquinaria**  
17



Chiapas  
Puente Rizo de Oro



Avance Programado-Físico-Financiero (%)



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Avance Programado    Avance Físico    Avance Financiero






## Chiapas Puente Rizo de Oro



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



**Avance físico Global**  
Real: 77.1%

