

Sinaloa/Durango San Ignacio-Tayoltita



Inversión: 3,170.5 mdp
Inversión 2019-2024: 3,058.5 mdp
2025: 112 mdp



Meta: 96.2 km

- 94.3km de troncal de ampliación de 7 m de corona
- 0.515 km Túnel "Duranguense"
- 0.509 km, viaductos (3)
- 0.880 km, puentes



Avance físico:

- Programado: 93.5 %
- Real: 93 %
- Financiero: 90%



Inicio: abril de 2019
Término: 25-mayo de 2025



24,225 empleos generados



11,131 mil habitantes beneficiados



10 horas de ahorro en tiempo



Proporcionar una vialidad que permita tener acceso a productos y servicios básicos.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes




Sinaloa/Durango San Ignacio-Tayoltita



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



2025
Año de
La Mujer Indígena

Avance físico Sinaloa
Real: 92.3%



San Ignacio-Tayoltita Tramo Durango



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Contrato No.: 2024-10-CF-A-501-W-00-2024
Contratista: COCONAL, S.A.P.I. y OSSA Obras
Subterráneas México, S. de R.L. de C.V.

Contrato No.: 2024-10-CF-A-503-W-00-2024
Contratista: HEKA CODESA, S.A. de C.V.



Contrato No.: 2024-10-CF-A-502-W-00-2024
Contratista: Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.,
Ing. Narciso Soto, S.A. de C.V. y PRODESSMA, S.A. de C.V.

- URBATRAC Troncal: 10.08 km (10.08 km)
- COCONAL: túnel (515 m), 2 Viaductos, adicional viaducto el Sauz (171 m)



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Avance físico Durango
Real: 93.7%



Programa de continuidad San Ignacio-Tayoltita

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	96.2 km (Sin:84.4, Dgo 11.8) 14 puentes (Sin:10, Dgo 4) 3 Viaductos (Dgo) Ampliación de un Túnel (Dgo)	89.0 km pavimentados Terracerías en 5.92 km 8 puentes Ampliación de un túnel	Pavimentación de 5.92 km (92.2 %) 6 puentes (46 %) 3 viaductos (31 %)
Inversión (mdp)	3,170	3,058	112

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
SINALOA <ul style="list-style-type: none"> Insuficiente el personal y la maquinaria de la Secretaría de la Defensa Se requiere recurso adicional por el tipo de material encontrado. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a la SEDENA incrementar personal y maquinaria, así como ampliar la jornada laboral. Autorización de la SHCP por 42.0 MDP al Centro SICT Sinaloa para realizar el pago a la Secretaria de la Defensa.
DURANGO <ul style="list-style-type: none"> Se requiere recurso adicional para la estabilización de taludes y por cambios en el proyecto en el viaducto "El Sauz" 	<ul style="list-style-type: none"> Se presentará a la superioridad, a la brevedad el presupuesto de los trabajos adicionales, para su autorización. Una vez definido el presupuesto, es necesario, busca una fuente de financiamiento.


Fuerza de Trabajo:
323 personas

Maquinaria: 80



Sinaloa/Durango
San Ignacio-Tayoltita

Avance Programado-Físico-Financiero (%)



Avance Programado

Avance Físico

Avance Financiero

