

Sinaloa/Durango

San Ignacio Tayoltita



Inversión: 3,170.5 mdp
Inversión 2019-2024: 3,058.5 mdp
2025: 112.0 mdp



Meta: 96.2 km
• 94.3km de troncal de ampliación de 7 m de corona
• 515 m Túnel “Duranguense”
• 509 m, viaductos (3)
• 880 m, puentes



Avance físico:
• Programado: 96 %
• Real: 95 %
Avance semana: %
• Financiero: 95%



Inicio: abril de 2019
Término: 30- mayo de 2025



24,225 empleos generados



11,131 mil habitantes beneficiados



10 horas /ahorro en tiempo



Proporcionar una vialidad que permita tener acceso a productos y servicios básicos.



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Programa de continuidad

San Ignacio - Tayoltita

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	96.2 km (Sin:84.4, Dgo 11.8) 14 puentes (Sin:10, Dgo 4) 3 Viaductos (Dgo) Ampliación de un Túnel (Dgo)	89.0 km pavimentados Terracerías en 5.92 km 8 puentes 2 viaductos Ampliación de un túnel	Pavimentación de 5.92 km (88.4 %) 6 puentes (46 %) 1 Viaducto (86 %)
Inversión (mdp)	3,170	3,100	70

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
SINALOA Insuficiente el personal y la maquinaria de la Secretaria de la Defensa Se requiere recurso adicional por el tipo de material encontrado.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a la DEFENSA apoyo y mantener un destacamiento permanente en la zona que garantice la seguridad a los trabajadores
DURANGO Se requiere recurso adicional para la estabilización de taludes y por cambios en el proyecto en el viaducto "El Sauz" Se presenta complicaciones para el traslado de insumos por las malas condiciones del camino de acceso por Durango.	<ul style="list-style-type: none"> Se presentó a la superioridad el presupuesto de los trabajos adicionales en el Viaducto El Sauz, para su autorización Posterior a la visita de la DGST, la DGC presentará el presupuesto para la estabilización de taludes. Es necesario definir la fuente de financiamiento Se requiere de recursos para la conservación del camino de acceso por Durango a nivel de terracería

Fuerza de Trabajo:

530 personas

Maquinaria: 110




San Ignacio - Tayoltita

Tramo Sinaloa



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



2025
Año de
La Mujer Indígena

A cargo de la DEFENSA

Puente Los Frailes
Km 24+500
Longitud: 90.0 m

SIMBOLOGIA			
	TÚNEL		PUENTE EN PROCESO
	PUENTE CONCLUIDO		VIADUCTO
	POR PAVIMENTAR		EN PROCESO DE MODERNIZACIÓN
	MODERNIZADO		

Avance físico Sinaloa
Real: 95.4%

San Ignacio - Tayoltita

Tramo Durango




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Contrato No.: 2024-10-CF-A-501-W-00-2024
Contratista: COCONAL, S.A.P.I. y OSSA Obras
Subterráneas México, S. de R.L. de C.V.

Contrato No.: 2024-10-CF-A-503-W-00-2024
Contratista: HEKA CODESA, S.A. de C.V.



Durango/Sinaloa: San Ignacio - Tayoltita



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Modernización (km)	96.2	90.3 km pavimentados Terracerías en 5.92 km	Pavimentación de 5.92 km	40 %	33 8 %	<ul style="list-style-type: none">Continúa la problemática con el tema de seguridad en la zona
14 puentes	14	8	6 puentes (46 %)	5 %	0.2 %	Continúa la problemática con el tema de seguridad en la zona
3 viaductos	3	2 viaductos	1 viaducto (70%)	20 %	16 %	<ul style="list-style-type: none">Continúa la problemática con el tema de seguridad en la zonase presentan dificultades para la colocación del ademe metálico por el tipo de material de la zona
Ampliación de un túnel	1	99.9 %	0.1 %	0.5 %	0.4%	<ul style="list-style-type: none">Se realiza limpieza en general del pavimento y túnel



Durango: Tayoltita

Viaducto El Sauz

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Perforaciones (1.20x27 m) (pza)	16	12	4	4	2	La longitud de los pilotes de cimentación del apoyo 2 es mayor a las construidas en el apoyo 3, adicional se presentan dificultades para la colocación del ademe metálico por el tipo de material de la zona
Pilotes (pza)	16	10	6	5	2	Actividad que depende de la anterior
Zapatas y columnas (pza)	5	1	4	1	-	Se trabaja con frentes independientes
Estructura (Suministro y Fabricación) (ton)	500	55	445	90	5	En proceso



Túnel Duranguense

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Iluminación (m)	510	500	-	10	10	Se realizan conexiones y pruebas
Pavimentación (m)	510	510	-	10	10	Se trabaja en limpieza en general



Muro y Pavimentación

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cunetas (km)	12.05	11.85	0.20	0.25	0.05	Para el colado de las paredes, se debe reforzar con cimbra adicional para mantener la verticalidad del elemento.



Puente Los Frailes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Parapeto (ml)	180	-	180		-	Se cuenta con la fabricación (100%) de pilastras, se están pintando en taller, la próxima semana inicia su instalación.



Obra complementaria en 29.9 km

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cunetas (ml)	34,151	26,000	8,151	2,717	2,490	-
Bordillos (ml)	7,380	6,200	1,180	393	-	La secretaria de la Defensa le esta dando prioridad a la construcción de cunetas.
Lavaderos (ml)	2,000	356.1	1,643.9	411	200	La secretaria de la Defensa le esta dando prioridad a la construcción de cunetas
Señalamiento Horizontal (km)	29.9	14.7	15.2	5.5	14.7	-



Pavimentación 5.92 km


Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terracerías (km)	5.92	5.92	-	-	-	Se realizo voladora el14 de marzo de aproximadamente 6,000.0 m3.
Capa subrasante (km)	5.92	3.22	2.7	0.48	0.22	Solo se cuenta con un vibrocompactador en condiciones de operación
Base (km)	5.92	1.7	4.5	0.7	0.6	Jornadas de trabajo cortas por tema de inseguridad
Carpeta (km)	5.92	-	5.92	1.0	1.1	Jornadas de trabajo cortas por tema de inseguridad



Sinaloa/Durango: San Ignacio - Tayoltita



Avance Programado - Físico - Financiero (%)



Nota: considera 42.0 MDP en tramite, correspondientes al pago a la DEFENSA