

Chiapas

Puente Rizo de Oro



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión: 1,481.1 mdp
2023-2024: 1,222.1 mdp
2025: 260.0 mdp



Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso



Avance físico:
• Programado: 78.1%
• Real: 77.2%
• Financiero: 76%



Inicio: septiembre de 2023
Término: 31 de octubre de 2025



5,715 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados



60 min de ahorro en tiempo



Optimiza la conexión entre Tuxtla Gutiérrez con Frontera Comalapa, cuyo trayecto es interrumpido por el embalse de la presa La Angostura



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Chiapas

Puente Rizo de Oro



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	07/03/25 al 13/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Torres de montaje ton	1,367	1,146	221	98	115	
Fab. Dovelas de Arco (ton)	2,730.9	1,300	1,430.9	60	60	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.9	24.6	25.62	90	0.0	No se ejecutó por prioridad a las torres de montaje
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	835.6	111.1	--	--	Concluida la fabricación y en proceso de traslado 111.1 de los talleres a la obra
Montaje Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	288.5	25.62	--	--	
Péndolas (pza)	16	0.00	16	--	--	
Losa (m)	404	108.7	295.3	--	--	
Guarnición y Parapetos (m)	808	36	772	--	--	
Exc Corte (m³)	115,400	87,483	27,916	700	0.00	Perforación con equipo tracckdrill para voladura
Terraplén (m³)	72,614	49,997	22,616	2,100	2,430	
Base Hca (m³)	4,537	1,556	2,980	--	--	
Carpeta (m³)	1,681	0.0	1,681	--	--	

Programa de continuidad

Puente Rizo de Oro, Chiapas


	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	1 Puente (405 m) 1.7 km camino de acceso	<ul style="list-style-type: none"> Camino de liga 51% Cimentación 100% Subestructura 100% Superestructura 80% 	<ul style="list-style-type: none"> Camino de liga 49% Superestructura 20%
Inversión (mdp)	1,481.1	1,222.1	260

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
<ul style="list-style-type: none"> En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra 	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el apoyo de las autoridades federales (SEMAR, SEDENA y Estatal).

Total de maquinaria: 17



Avance Programado-Físico-Financiero (%)



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero