

Chiapas

Puente Rizo de Oro



Inversión: 1,482.1 mdp
2023-2024: 1,222.1 mdp
2025: 260.0 mdp



Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso



Avance físico:
• Programado: 79.18%
• Real: 77.20%
• Financiero: 76%



Inicio: septiembre de 2023
Término: 25 de octubre de 2025



5,715 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados



60 min de ahorro en tiempo



Optimiza la conexión entre Tuxtla Gutiérrez con Frontera Comalapa, cuyo trayecto es interrumpido por el embalse de la presa La Angostura



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Colocación y armado de la torre provisional



Chiapas

Puente Rizo de Oro



Vista General, Puente Rizo de Oro



Dovela de Concreto e Inicio de Arco de Acero, Margen Zaragoza

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	14/03/25 al 20/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Torres de montaje ton	1,367	1,256	111	98	110	
Fab. Dovelas de Arco (ton)	2,730.9	1,300	1,430.9	98	--	Puesto a pie de obra
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.9	24.6	2,706.3	161	0.0	No se ejecutó por prioridad a las torres de montaje
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	835.6	111.1	--	--	Concluida la fabricación y en proceso de traslado 111.1 de los talleres a la obra
Montaje Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	288.5	658.2	--	--	
Péndolas (pza)	16	0.00	16	--	--	
Losa (m)	404	108.7	295.3	--	--	
Guarnición y Parapetos (m)	808	64	736	--	--	
Exc Corte (m³)	115,400	87,483	27,917	3,250	0.00	
Terraplén (m³)	72,614	50,537	22,077	2,500	540	
Base Hca (m³)	4,537	1,556	2,981	--	--	
Carpeta (m³)	1,681	0.0	1,681	--	--	

Programa de continuidad

Puente Rizo de Oro

	Alcance	Avances	¿Qué falta?	Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
Meta	1 Puente (405 m) 1.7 km camino de acceso	<ul style="list-style-type: none">Camino de liga 52%Cimentación 100%Subestructura 100%Superestructura 80%	<ul style="list-style-type: none">Camino de liga 48%Superestructura 20%	<ul style="list-style-type: none">En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra	<ul style="list-style-type: none">Continuar con el apoyo de las autoridades federales (SEMAR, SEDENA y Estatal).
Inversión (mdp)	1,482.2	1,222.2	260		

Fuerza de Trabajo: 207 personas

Total Maquinaria: 141



Avance Programado-Físico-Financiero (%)

