

Hidalgo

Real del Monte-Entronque Huasca



Inversión: 5,531.3

2022-2024: 5,001.3 MDP

2025: 350 MDP

Requerido 180 MDP Fonadin



Meta: 9.8 km

7.29 km, construcción (A4)

1.46 km, túneles (3)

1.05 km, viaductos (6)

(7.05 km) Entronques y gasas (2)



Avance físico:

- Programado: 100%

- Real: 100%

- Financiero: 93 %



Inicio: 5 de octubre de 2022

Término: 11 de marzo de 2025

Fecha de inauguración:

23 de marzo



73,492 empleos generados



351 mil habitantes beneficiados



40 minutos de ahorro en tiempo



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Hidalgo

Real del Monte-Entronque Huasca



Entronque Huasca



Túnel Omitlán

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	Observaciones
		acumulado		
2 Entronques a desnivel				
Real del Monte (km 10+600)	3.45 km	3.45 km	0	Concluido
Huasca (20+000)	4.40 km	4.40 km	0	Concluido
6 Viaductos				
Manzanos (km 12+900)	122.5 m	122.5 m	0	Concluido
Canteras I (km 13.650)	188.8 m	188.8 m	0	Concluido
Canteras II (km 14+050)	112.5 m	112.5 m	0	Concluido
La Carolina (km 15+050)	224.2 m	224.2 m	0	Concluido
Santa Elena (km 15+700)	156.0 m	156.0 m	0	Concluido
Vicente Guerrero (16+440)	212.8 m	212.8 m	0	Concluido
3 Túneles				
Vicente Guerrero (km 16+440)	700.0 m	700.0 m	0	Concluido
Omitlán (17+400)	400.0 m	400.0 m	0	Concluido
Túnel en Entronque Real del Monte	273.0 m	273.0 m	0	Concluido

Hidalgo

Real del Monte-Entronque Huasca



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

