

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión 2022-2024: 6,486.4 MDP
2025: 3,500 MDP {9,986.4



Meta: 11.2 km
• 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
• 2.4 km entronques (2)
• Puente en Arco Metálico (1) 103 m



Avance físico:

- Programado: 81.2%
- Real: 76.5%
- Financiero: 68.7%



Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 20 de diciembre de 2025



Más de 51 mil empleos generados



20 millones de turistas
1.32 millones de habitantes beneficiados



45 minutos de ahorro en tiempo



Desarrollo social, turístico y económico y Ruta de evacuación en caso de situaciones de huracanes o desastres naturales



Quintana Roo

Puente Nichupté



Entronque Colosio-Zona Terrestre



Zona Manglar-Zona Lagunar

| Elemento | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante | 21/03/25 al 27/03/25 | | Observaciones |
|------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------------------|-----------|---|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| Pilas de cimentación (pza) | 1,300 | 1,267 | 33 | 25 | 2 | Se tienen 13 pilas programadas para esta semana más 12 pilas que no se ejecutaron en semanas anteriores. Se tienen 47 columnas programadas para esta semana más 11.5 que no se ejecutaron en semanas anteriores. Se cuenta con 2 frentes en cimentación, 3 en subestructura y 3 en superestructura. |
| Columnas (pza) | 934 | 689 | 245 | 58.5 | 8 | |
| Fabricación de cabezal (pza) | 252 | 191 | 61 | 7 | 1 | |
| Montaje de cabezal (pza) | 252 | 149 | 103 | 11 | 0 | Se incremento una cuadrilla de personal de 9 gentes en el puente en arco metálico. |
| Fabricación de trabes (pza) | 1,807 | 1,250 | 557 | 32 | 3 | |
| Montaje de trabes (pza) | 1,807 | 873 | 934 | 56 | 14 | Se le solicitó a la constructora aumentar sus rendimientos para perforación y colado de pilas, colado de columnas, fabricación y montaje de trabes, fabricación y montaje de cabezales, colado de diafragmas, colocación de prelosas y colado de losas. |
| Montaje de prelosas (pza) | 44,809 | 19,330 | 25,479 | 1,554 | 200 | |
| Losa (claro) | 280 | 136 | 144 | 5 | 0 | |
| Guarnición (m) | 20,735.93 | 5,237.80 | 15,498 | 121 | 427.2 | |
| Parapeto (m) | 20,735.90 | 3,920.50 | 16,815 | 525 | 240.15 | |
| Pavimento (m3) | 6,556.90 | 0.00 | 6,557 | 540 | 0 | |

Quintana Roo: Puente Vehicular Nichupté



Avance Proceso



Entronque Colosio: 97.3%

Zona Terrestre: 96.8%

Zona Top Down: 84.8%

Puente en arco metálico: 75.5%

Zona Lagunar: 66.9%

Entronque Kukulcán: 23.1%