

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance físico**

- Programado: 84.6%
- Real: 77.8%
- Semanal: 0.40%
- Financiero: 74.3%



- 2022-2024:** 6,486.4 MDP  
**2025:** 2,100 MDP
- Inicio:** 01 de julio de 2022  
**Término:** 20 de diciembre 2025
- Intervención:** 11.2 km
  - 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
  - 2.4 km entronques (2)
  - Puente en Arco Metálico (1) 103 m
- Más de 51 mil empleos** generados  
**20 millones** de turistas
- 1.32 millones** de habitantes beneficiados
- 45 minutos** de ahorro en tiempo

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado 16 abr al 23 abr 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,281	30	2	Diciembre 2024
Trabe de liga (pza)	53	37	16	1	Agosto 2025
Columnas (pza)	926	737	189	17	Junio 2025
Fabricación de cabezal (pza)	256	206	50	3	Junio 2025
Montaje de cabezal (pza)	256	140	116	6	Junio 2025
Fabricación de traves tipo Aastho (pza)	1,658	1,271	387	7	Junio 2025
Montaje de traves Aastho (pza)	1,658	894	764	7	Julio 2025
Fabricación de traves tipo tableta (pza)	150	7	143	2	Julio 2025
Montaje de traves tipo tableta (pza)	150	0	150	0	Julio 2025
Colado de prelosas (pza)	44,809	30,558	14,251	0	Agosto 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	20,058	24,751	330	Agosto 2025
Losa (claro)	281	141	140	2	Agosto 2025
Guarnición (m)	20,769.5	5,647.7	15,121.8	100	Agosto 2025
Parapeto (m)	20,769.5	3,720.4	17,049.1	0	Agosto 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0.0	6,556.9	0	Agosto 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0.0	82.0	0	Agosto 2025
Alumbrados (km)	10.5	0.0	10.5	0	Agosto 2025
ITS (km)	10.5	0.0	10.5	0	Agosto 2025
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Agosto 2025




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté



	11 de abril al 17 de abril	18 de abril al 24 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	817	817
Maquinaria	124	124

# Chiapas

## Puente Rizo de Oro



- Avance físico**
- Programado: 81.48%
  - Real: 78.59%
  - Incremento Semanal: 0.09%
  - Financiero: 76%

**Inversión total: 1,482.2 mdp**  
**2023-2024: 1,222.2 mdp**  
**2025: 260.0 mdp**

**Inicio:** septiembre de 2023  
**Término:** 31 de octubre de 2025

**Meta:** 1 Puente (405 m)  
1.7 km camino de acceso

**5,715** empleos generados

**300 mil** habitantes beneficiados

**60 min** de ahorro en tiempo

No.	Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	18/04/25 al 24/04/25	
					Programado	Ejecutado
1.	Caballete 01, Pilotes de 8 m	1	1	0	0	Concluido
2.	Apoyo 2: Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
3.	Columna sobre dovela de concreto DC-06I, 11 m	1	1	0	0	Concluido
4, 5, 22,23	Cabezal de acero	4	0	4	Sin iniciar	
6-21.	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
24.	Columna sobre dovela de concreto DC-06D, 11 m	1	1	0	0	Concluido
25.	Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
26.	Apoyo 26: Pilotes de 10 m y columnas de 8 m	1	1	0	0	Concluido
27.	Caballete 27: Pilotes de 6 m	1	1	0	0	Concluido
28.	Cable Vía (331 ton)	331	174	157	116	116