8

Inversión: 1,481.1 mdp

2023-2024: 1,222.1 mdp **2025**: 260.0 mdp



Meta: 1 Puente (405 m) 1.7 km camino de acceso



Avance físico:

• Programado: 78.1%

• Real: 77.2%

• Financiero: 76%



Inicio: septiembre de 2023 **Término:** 31 de octubre de 2025



5,715 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados



60 min de ahorro en tiempo




Optimiza la conexión entre Tuxtla Gutiérrez con Frontera Comalapa, cuyo trayecto es interrumpido por el embalse de la presa La Angostura









Programa de continuidad

Puente Rizo de Oro, Chiapas



	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	1 Puente (405 m) 1.7 km camino de acceso	Camino de liga 51%Cimentación 100%Subestructura 100%Superestructura 80%	Camino de liga 49%Superestructura 20%
Inversión (mdp)	1,481.1	1,222.1	260

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI			
En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra	Continuar con el apoyo de las autoridades federales (SEMAR, SEDENA y Estatal).			

Total de maquinaria **17**




















Avance Programado

Avance Físico








Avance Financiero







	Empresa
Constructora	COCONAL
Supervisora	JESA
Proyectista	JESA






Proceso


- 1.- Caballete 01, Pilotes de 8 m
- 2.- Apoyo 2: Zapata de cimentación, Columna 22 m
- 3.- Columna sobre dovela de concreto DC-06I, 11 m
- 4.- Cabezal de acero
- 5.- Cabezal de acero
- 6-21.- Pendolas

- 22.- Cabezal de acero
- 23.- Cabezal de acero
- 24.- Columna sobre dovela de concreto DC-06D, 11 m
- 25.- Zapata de cimentación, Columna 22 m
- 26.- Apoyo 26: Pilotes de 10 m y columnas de 8 m
- 27.- Caballete 27: Pilotes de 6 m










Semana del marzo d	7 al 13 de le 2025	Observaciones	
Programado	Real		
	\- /		
	-		
_	_		



CAMINO DE LIGA (m3)





Semana de marzo c		Observaciones	
Programado Real			
700 m ³		/ -	
2,100 m³	2,430m³		

Puente Rizo de Oro, Chis.

Avances físicos



Octubre 2024



Noviembre 2024



Diciembre 2024





Autopistas







Inversión total del programa: **65,109 mdp** para atender: **536 km**

Actualmente se han concluido 309 km

11 obras en proceso:

- CHIS. Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal
- OAX. Mitla Tehuantepec II
- NAY/JAL Las Varas Puerto Vallarta Entr. San Vicente – Entr. Aeropuerto de Puerto Vallarta
- NAY. Tepic Compostela
- JAL/NAY. Paquete Pacífico Sur (Autopista Gdl-Tepic, Lib. Sur de Gld y Tepic)
- NAY. Autopista Tepic-Villa Unión
- COL. Modernización Autopista Armería-Manzanillo de 4 a 6 carriles y construcción de obras de conectividad con la API Manzanillo.
- EDO MÉX. Autopista Atizapán-Atlacomulco.
- MICH. Tramo Pátzcuaro Uruapan.
- MICH. Zitácuaro Maravatío .
- BC. Cruce fronterizo internacional Mesa de Otay II (Liberación de derecho de vía)