

Hidalgo

Real del Monte-Entronque Huasca



Inversión: 5,531.3

2022-2024: 5,001.3 MDP

2025: 350 MDP

Requerido 180 MDP Fonadin



Meta: 9.8 km

7.29 km, construcción (A4)

1.46 km, túneles (3)

1.05 km, viaductos (6)

(7.05 km) Entronques y gasas (2)



Avance físico:

- Programado: 100%

- Real: 100%

- Financiero: 93 %



Inicio: 5 de octubre de 2022

Término: 11 de marzo de 2025

Fecha de inauguración:

23 de marzo



73,492 empleos generados



351 mil habitantes beneficiados



40 minutos de ahorro en tiempo



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

