

# San Ignacio-Tayoltita

## Tramo Sinaloa-Durango




**Gobierno de  
México**


**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


## CONCLUIDA

**Avance físico** • Programado: 100 % • Financiero: 99.9%  
• Real: 100 %






Descripción		Empresas
16	<b>Puente Auxiliar I km 93+240</b> L=240 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>COCONAL S.A.P.I. de C.V.</li> </ul>
17	<b>Viaducto El Sauz km MDP 93+420</b> L= 171 m	
18	<b>Puente Auxiliar II km 93+700</b> L= 30 m	

 **Inversión: 3,170.5 mdp**  
2019-2024: 3,058.5 mdp  
2025: 112.0 mdp

 **Inicio:** abril de 2019  
**Término:** 25 de agosto de 2025

- **Meta:** 96.2 km
- 94.3km de troncal de ampliación de 7 m de corona
- 515 m Túnel "Duranguense"
- 509 m, viaductos (3)
- 880 m, puentes

-  **9,511** empleos generados
-  **11,131** habitantes beneficiados
-  **10 horas** /ahorro en tiempo