Sinaloa/Durango

San Ignacio Tayoltita



Inversión: 3,170.5 mdp **Inversión 2019-2024:** 3,058.5

mdp

2025: 112.0 mdp



Meta: 96.2 km

- 94.3km de troncal de ampliación de 7 m de corona
- 515 m Túnel "Duranguense"
- 509 m, viaductos (3)
- 880 m, puentes



Avance físico:

• Programado: 96 %

• Real: 95 %

Avance semana: %

• Financiero: 95%



Inicio: abril de 2019

Término: 30- mayo de 2025



24,225 empleos generados



11,131 mil habitantes beneficiados



10 horas /ahorro en tiempo



Proporcionar una vialidad que permita tener acceso a productos y servicios básicos.







Sinaloa/Durango

San Ignacio Tayoltita







Comunicaciones Serestaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	Observaciones
Modernización (km)	96.2	90.3 km pavimentados Terracerías en 5.92 km		40 %	33 8 %	Continua la problemática con el tema de seguridad en la zona
14 puentes	14	8	6 puentes (46 %)	5 %	0.2 %	Continua la problemática con el tema de seguridad en la zona
3 viaductos	3	2 viaductos	1 viaducto (70%)	20 %	16 %	 Continua la problemática con el tema de seguridad en la zona se presentan dificultades para la colocación del ademe metálico por el tipo de material de la zona
Ampliación de un túnel	1	99.9 %	0.1 %	0.5 %	0.4%	Se realiza limpieza en general del pavimento y túnel

ACTUALIZADA

San Ignacio - Tayoltita

Tramo Sinaloa





