## **Quintana Roo**

## Puente Vehicular Nichupté

**Avance físico** 

• Programado: 92.44%

• Semanal: 0.60%

• Real: 82.5% • Financiero: 92.9%





QUINTANA ROO Puerto Cancún Zona Hotelera Puerto Juárez Zona Blvd. KukulKan Hotelera Blvd. KukulKan 75.0% Zona **Top Down** Zona Lagunar **Puente** 88.1% en Arco Zona 97.0% Terrestre Ent. Colosio 97.3% Ent. Kukulcán En proceso de 38.8%

2022-2024: 6,486.4 MDP 2025: 2,100 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022 Término: 20 de diciembre 2025

Meta: 11.2 km

• 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)

• 2.4 km entronques (2)

• Puente en Arco Metálico (1) 103 m

105 111

Más de 51 mil empleos generados 20 millones de turistas

**1.32 millones** de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

## **Quintana Roo**

## Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 11 al 17 de julio 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,306	5	5	Julio 2025
Pilas apoyo 177	10	3	7	0	Julio 2025
Trabe de liga (pza)	55	48	7	3	Septiembre 2025
Columnas (pza)	926	820	106	10	Septiembre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	240	218	22	3	Agosto 2025
Montaje de cabezal (pza)	240	190	50	2	Octubre 2025
Cabezales colados en sitio (E. Kukulcán)	16	9	7	0	Agosto 2025
Fabricación de trabes tipo Aastho (pza)	1,658	1,405	253	16	Octubre 2025
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,062	596	31	Noviembre 2025
Fabricación de trabes tipo tableta (pza)	150	77	73	8	Julio 2025
Montaje de trabes tipo tableta (pza)	150	66	84	11	Septiembre 2025
Colado de prelosas (pza)	44,809	31,361	13,448	0	Septiembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	22,395	22,414	335	Octubre 2025
Losa (claro)	281	158.35	122.65	3	Noviembre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	7,259	13,510.5	101	Diciembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	3,945.4	16,824.1	0	Diciembre 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0	6,556.9	0	Diciembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Diciembre 2025
Alumbrados (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
ITS (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Diciembre 2025





Avance: Programado, Fisico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

	04 al 10 de julio	11 al 17 de julio	
Fuerza de Trabajo (personas)	914	924	
Maquinaria	102	106	